

叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇- 四号闸口提质升级项目（X546） 绩效评价报告

项目名称：叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-
四号闸口提质升级项目（X546）

主管部门：叶城县交通运输局

项目单位：叶城县交通运输局

委托单位：叶城县财政局

评价机构：中政企（北京）工程咨询有限公司

主评人：孙绍基

二零二六年七月

目录

摘要..... -1-

报告正文..... - 7 -

一、基本情况..... - 7 -

 (一)项目概况..... - 7 -

 (二)绩效目标..... - 13 -

二、评价工作开展情况..... - 15 -

 (一)评价目的..... - 15 -

 (二)评价对象及范围..... - 15 -

 (三)评价原则与评价方法..... - 15 -

 (四)评价指标体系..... - 15 -

 (五)绩效评价工作过程..... - 3 -

三、评价结论..... - 12 -

四、绩效评价分析..... - 12 -

 (一)项目的决策评价分析..... - 12 -

 (二)项目的过程评价分析..... - 17 -

 (三)项目的产出及效益评价分析..... - 21 -

五、主要绩效..... - 26 -

六、问题建议..... - 26 -

(一)存在的问题.....	- 26 -
(二)建议和改进的措施.....	- 27 -
七、其他需要说明的问题.....	- 27 -
八、绩效评价结果应用建议.....	- 27 -
-	
附件 1：评价依据.....	- 29 -
附件 2：评分表.....	- 31 -
附件 3：资金支付明细表.....	- 36 -
附件 4：调查问卷分析.....	错误！未定义书签。
附件 5：访谈记录.....	错误！未定义书签。
附件 6：绩效评价征求意见表.....	错误！未定义书签。
附件 7：绩效评价报告确认函.....	错误！未定义书签。
附件 8：现场检查照片.....	错误！未定义书签。
附件 9：评价组情况.....	错误！未定义书签。

摘要

一、项目概况

1. 项目立项情况

项目立项背景：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，贯彻新发展理念，落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，以实施交通强国战略为总揽，以建设人民满意交通为宗旨，以高质量发展为主线，聚焦“互联互通、惠民利民、稳边兴边、兵地融合、绿色低碳、交旅融合”重点领域，加快构筑公路交通基础设施网络，着力贯通国家高速公路网和普通国道网，全面提升南疆地区、沿边地区、农村地区的公路交通基础设施发展水平，提高客货运输服务能力和服务品质，全力打造丝绸之路经济带核心区交通枢纽中心，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路交通体系，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新疆奠定坚实基础。

“十四五”时期，新疆公路交通建设发展的主要任务是“贯通两网、提升三区、全面融合、转型发展”，实施基础设施建设养护的六大工程，开展引领高质量发展的五大行动，推进关键领域的四个示范项目。“贯通两网”，即到“十四五”末，实现国家高速公路网、普通国道网新疆境内路段基本贯通，全面完善新

疆公路网主骨架。“转型发展”，即要贯彻发展新理念，提高发展的质量效益，促进公路交通绿色发展、智慧发展，全面提升行业治理现代化水平。

本项目为县域公益性农村公路提质改造类民生项目，建设地点位于乡、镇，行政村；主要建设内容为现有老旧村道/乡道路面破除重建、路基加宽、病害处置、安防设施增设、排水系统改造及道路附属配套工程。项目主要目的是落实“四好农村路”建设要求，改善辖区农村通行条件，保障群众出行安全，助力乡村振兴。

项目立项依据：项目依据《关于提前下达 2025 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》（喀地交发〔2024〕94 号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)可性研究报告(代项目建议书)的批复》（叶发改产业〔2025〕07 号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔 1-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)初步设计的批复》（叶发改产业〔2025〕09 号）、《叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)工程可性研究报告》文件，旨在落实“四好农村路”建设要求，改善辖区农村通行条件，保障群众出行安全，助力乡村振兴，促进公路交通绿色发展。

2. 项目实施内容及实施情况

本项目依据《关于提前下达 2025 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》（喀地交发〔2024〕94 号）、

《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)可性研究报告(代项目建议书)的批复》（叶发改产业〔2025〕07 号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔 1-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)初步设计的批复》（叶发改产业〔2025〕09 号）、《叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)工程可性研究报告》文件相关要求，明确领导小组各成员职责，完成中央专项资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作，建立健全中央专项资产公开公示、定期巡查、绩效考核、满意度调查等检查机制并严格实施，完善项目运行、后期管护等环节并全程接受监督。绩效自评工作安排专人进行负责，相关人员配合，保障绩效自评工作顺利进行。项目管理上，实施单位成立项目部，负责统筹项目实施的全过程，明确目标责任和奖惩制度，实行建设项目法人制度。严格按照项目实施方案执行。

本项目于 2025 年 2 月 28 日取得叶城县发展和改革委员会《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)可性研究报告(代项目建议书)的批复》（叶发改产业〔2025〕07 号）、于 2025 年 3 月 13 日取得《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔 1-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)初步设计的批复》（叶发改产业〔2025〕09 号）。

2025 年 4 月 10 日委托代理机构喀什西部鑫源工程项目有限公司在喀什地区公共资源交易中心进行叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目（X546）招标，招标方式为公开招标，评标方法为农村公路技术评分最低标价法；2025

中政企（北京）工程咨询有限公司

年4月11日在喀什地区公共资源电子招投标平台发布中标结果公示备案表,2025年4月14日在喀什地区公共资源电子招投标平台发布中标结果公示,喀什噶尔河水利建筑工程有限公司叶城县分公司为中标施工单位,中标金额6681515.3元。总修复养护17.05公里及配套交通安全附属设施。工期2025年4月17日-2025年7月15日。

本项目于4月29日开始实施,于6月26日竣工,并由建设单位叶城县农村公路建设管理所组织监理单位四川力嘉工程项目管理有限公司,设计单位新疆瑞路丰工程技术有限公司,施工单位喀什噶尔河水利建筑工程有限公司叶城县分公司对项目进行竣工验收,验收结论合格。

新疆中业建设工程项目管理有限公司对叶城县X534线K12+743岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)进行了结算审核,报审结算金额7099793.44元,审定结算金额7077334.91元。

3.项目投资情况

资金计划投资情况:项目总投资777.98万元。资金来源中央专项2025年农村公路“以奖代补”切块资金716.21万元、财政配套资金61.77万元。

资金到位情况:本项目预算安排资金为777.98万元,其中:上级资金716.27万元,县级配套资金61.73万元。截至2024年12月25日实际资金到位数为716.27万元,到位率为92.07%。

预算执行情况:截至2025年12月25日前实际支出资金为

707.73 万元，执行率 98.81%。

二、绩效评价情况

评价结论：运用由项目组开发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，综合分析对叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目（X546）进行客观评价，最终评分结果：总得分为 97.33 分，根据财预〔2020〕10 号文的评分等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差，该项目得分等级为“优”。

三、主要绩效

叶城县 X534 线 K12+743 岔口—园艺场—河园镇—四号闸口提质升级项目为县域公益性农村公路民生改造项目，选址于辖区乡镇及行政村。项目紧扣“四好农村路”建设要求，主要对老旧乡道、村道实施路面重建、路基加宽、病害治理、安防设施升级及道路配套改造，累计完成公路修复养护 17.05 公里及配套交通安全设施建设。项目现已全面完工，有效改善了农村道路交通条件，保障群众安全出行，助力乡村振兴发展，项目区村民满意度达 95.57%。

四、存在的问题和措施

（一）存在的问题

经核查叶城县 X534 线 K12+743 岔口—园艺场—河园镇—四号闸口提质升级项目（X546）相关报送资料，该项目绩效报表填报工作存在不严谨问题，具体体现在两方面：

一是资金数据填报前后矛盾。《项目支出绩效目标表》《绩效运行监控表》《项目支出绩效自评表》三份核心绩效表格内填报的项目总预算金额，与项目正式批复的总投资资金数额不相符，数据未保持统一，资金基础信息填报失真。

二是绩效自评内容脱离项目实际执行现状。开展项目绩效自评工作过程中，工作人员填报的项目资金执行率、各项绩效指标完成数值均未对照项目真实落地、资金拨付使用实际情况如实填写，填报数据与项目实际执行情况存在偏差，数据与实际情况不符，绩效自评结果真实性、准确性不足。

（二）建议和改进的措施

一是全面梳理项目批复文件、预算下达单据，以项目正式批复总投资金额为依据，对《项目支出绩效目标表》《绩效运行监控表》《项目支出绩效自评表》中的总预算金额逐项修正统一，确保三张报表资金数据保持一致，纠正资金基础信息填报失真问题。

二是调取项目工程实施、资金拨付支付全套原始台账，结合项目实际建设进度、资金实际支出情况重新核算资金执行率，据实调整各项绩效指标完成值，保证绩效自评填报数据贴合项目真实执行情况，切实提升绩效自评结果的真实性与准确性。

报告正文

引言

为加强财政资金管理，树立预算绩效理念，提高资金使用效率及效益，受叶城县财政局（以下简称“县财政局”）委托，中政企（北京）工程咨询有限公司（以下简称“中政企”）根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕148号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等对“叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目（X546）”进行了第三方绩效评价，经过材料核查、现场核验及综合分析评价等，最终得出评价结论并形成评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景及立项依据

（1）项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，贯彻新发展理念，落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，以实施交通强国战略为总揽，以建设人民满意

交通为宗旨，以高质量发展为主线，聚焦“互联互通、惠民利民、稳边兴边、兵地融合、绿色低碳、交旅融合”重点领域，加快构筑公路交通基础设施网络，着力贯通国家高速公路网和普通国道网，全面提升南疆地区、沿边地区、农村地区的公路交通基础设施发展水平，提高客货运输服务能力和服务品质，全力打造丝绸之路经济带核心区交通枢纽中心，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路交通体系，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新疆奠定坚实基础。

“十四五”时期，新疆公路交通建设发展的主要任务是“贯通两网、提升三区、全面融合、转型发展”，实施基础设施建设养护的六大工程，开展引领高质量发展的五大行动，推进关键领域的四个示范项目。“贯通两网”，即到“十四五”末，实现国家高速公路网、普通国道网新疆境内路段基本贯通，全面完善新疆公路网主骨架。“转型发展”，即要贯彻发展新理念，提高发展的质量效益，促进公路交通绿色发展、智慧发展，全面提升行业治理现代化水平。

本项目为县域公益性农村公路提质改造类民生项目，建设地点位于乡、镇，行政村；主要建设内容为现有老旧村道/乡道路面破除重建、路基加宽、病害处置、安防设施增设、排水系统改造及道路附属配套工程。项目主要目的是落实“四好农村路”建设要求，改善辖区农村通行条件，保障群众出行安全，助力乡村振兴。

（2）项目立项依据

项目依据《关于提前下达 2025 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》（喀地交发〔2024〕94 号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)可性研究报告(代项目建议书)的批复》（叶发改产业〔2025〕07 号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔 1-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)初步设计的批复》（叶发改产业〔2025〕09 号）、《叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)工程可性研究报告》文件，旨在落实“四好农村路”建设要求，改善辖区农村通行条件，保障群众出行安全，助力乡村振兴，促进公路交通绿色发展。

2.项目主要内容

项目建设内容为：对 X546 线以 X534 线 K12+743 岔口为起点至园艺场至河园镇至四号闸口修复养护 17.05 公里及配套交通安全附属设施等，项目资金总额为 777.98 万元。

本项目的主管部门为叶城县交通运输局，实施单位为叶城县农村公路建设管理所，其主要职能为：

（1）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施。

（2）拟订县公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制县综合交通运输体系规划，承担疏勒县公路运输枢纽总体规划。参与拟订县交通物流业发展战略与规划。

（3）负责监督县、乡、村公路（以下简称农村公路）以及专用公路建设、管理和养护；指导农村公路路政工作；指导考核县

农村公路建设、管理和养护工作。

（4）指导县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（5）指导监督县道路运输市场。指导公路运输经济及技术管理；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理；指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调县重点物资和紧急客货运输。

（6）指导县交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；会同有关部门培育和负责交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护县交通运输行业的平等竞争秩序；监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（7）指导县农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设。

（8）承担交通运输行业职工教育和培训工作；负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

（9）指导监督交通运输行业法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。

（10）负责县国防交通战备工作。

（11）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.项目资金情况

资金计划投资情况：项目总投资 777.98 万元。资金来源中央专项 2025 年农村公路“以奖代补”切块资金 716.21 万元、财政配套资金 61.77 万元。

资金到位情况：本项目预算安排资金为 777.98 万元，其中：上级资金 716.27 万元，县级配套资金 61.73 万元。截至 2024 年 12 月 25 日实际资金到位数为 716.27 万元，到位率为 92.07%。

预算执行情况：截至 2025 年 12 月 25 日前实际支出资金为 707.73 万元，执行率 98.81%。

资金执行情况统计表

单位：万元

资金到位情况		支付名目	支出金额	支出时间	收款单位
资金来源	到位金额				
2025 年农村公路“以奖代补”切块资金	716.27	工程款	1336303.06	2025 年 4 月 28 日	喀什噶尔河水利建筑工程有限公司叶城县分公司
		工程款	668151.53	2025 年 4 月 28 日	
		工程款	668151.53	2025 年 5 月 29 日	
		工程款	1336303.06	2025 年 5 月 29 日	
		工程款	1336303.06	2025 年 6 月 18 日	
		工程款	668151.53	2025 年 6 月 18 日	
		工程款	1063971.14	2025 年 8 月 26 日	
合计	716.27	合计	7077280.91		

本项目资金依据《关于提前下达 2025 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》（喀地交发〔2024〕94 号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)可性研究报告(代项目建议书)的批复》（叶发改产业〔2025〕07 号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔 1-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)初步设计的批

复》（叶发改产业〔2025〕09号）、《叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)工程可行性研究报告》文件，以及叶城县交通运输局相关财务管理制度：《叶城县交通运输局建设项目管理制度》《叶城县交通运输局建设项目管理控制》《叶城县交通局合同管理内部控制制度》《叶城县交通局政府采购管理制度》《叶城县交通局合同档案及纠纷管理制度》《叶城县交通局票据管理制度》《叶城县交通局收支管理制度》执行，旨在切实规范资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

4.项目实施及管理情况

本项目依据《关于提前下达 2025 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》（喀地交发〔2024〕94号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（叶发改产业〔2025〕07号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔 1-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)初步设计的批复》（叶发改产业〔2025〕09号）、《叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)工程可行性研究报告》文件相关要求，明确领导小组各成员职责，完成中央专项资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作，建立健全中央专项资产公开公示、定期巡查、绩效考核、满意度调查等检查机制并严格实施，完善项目运行、后期管护等环节并全程接受监督。绩效自评工作安排专人进行负责，相关人员配合，保障绩效自评工作进行。项目管理上，实施单位成立项目部，负责统筹项目实施的

全过程，明确目标责任和奖惩制度，实行建设项目法人制度。严格按照项目实施方案执行。

本项目于2025年2月28日取得叶城县发展和改革委员会《关于叶城县X534线K12+743岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)可性研究报告(代项目建议书)的批复》（叶发改产业〔2025〕07号）、于2025年3月13日取得《关于叶城县X534线K12+743岔1-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)初步设计的批复》（叶发改产业〔2025〕09号）。

2025年4月10日委托代理机构喀什西部鑫源工程项目有限公司在喀什地区公共资源交易中心进行叶城县X534线K12+743岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目（X546）招标，招标方式为公开招标，评标方法为农村公路技术评分最低标价法；2025年4月11日在喀什地区公共资源电子招投标平台发布中标结果公示备案表,2025年4月14日在喀什地区公共资源电子招投标平台发布中标结果公示，喀什噶尔河水利建筑工程有限公司叶城县分公司为中标施工单位，中标金额6681515.3元。总修复养护17.05公里及配套交通安全附属设施。工期2025年4月17日-2025年7月15日。

叶城县农村公路建设管理所与5家单位签订合同，具体情况如下：

单位：万元

序号	合同名称	签订公司	合同价	签订日期	备注
1	建设工程设计合同	新疆瑞路丰工程技术有限公司	13.9262	2025年2月12日	
2	建设工程施工合同	喀什噶尔河水利建筑工程有限公司叶城县分公司	668.15153	2025年4月18日	

中政企（北京）工程咨询有限公司

3	建设项目监理 合同	四川力嘉工程项目管理有限 公司	10.6904	2025 年 4 月 18 日	
4	技术服务合同	新疆新地工程建设有限责任 公司	8	2025 年 4 月 25 日	
5	建设工程造价 咨询合同	新疆中业建设工程	2.7355	2025 年 7 月 10 日	
合计			703.50363		

本项目于 4 月 29 日开始实施，于 6 月 26 日竣工，并由建设单位叶城县农村公路建设管理所组织监理单位四川力嘉工程项目管理有限公司，设计单位新疆瑞路丰工程技术有限公司，施工单位喀什噶尔河水利建筑工程有限公司叶城县分公司对项目进行竣工验收，验收结论合格。

新疆中业建设工程项目管理有限公司对叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目（X546）进行了结算审核，报审结算金额 7099793.44 元，审定结算金额 7077334.91 元。

(二)绩效目标

总体目标为：项目预算安排资金 777.95 万元，在叶城县园艺场、河园镇、恰尔巴格镇、依提木孔镇范围内改建 17.05 公里的路；项目的实施提高群众出行便利度，促进周围经济发展；受益项目区村民满意度达 95%以上。

项目根据总体目标细化设立绩效目标，共设置一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 7 个，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	公路建设里程（公里）	≥ 17.05 万亩
	质量指标	公路工程质量达标率（%）	=100%
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%
	成本指标	公路养护成本（万元/公里）	≤ 45.63 万元/公

中政企（北京）工程咨询有限公司

效益指标	社会效益指标		里
		提高群众出行便利度（%）	≥95%
		道路通畅率	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益项目区村民满意度（%）	≥95%

二、评价工作开展情况

(一)评价目的

本次绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及资金使用效率及效益。本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，从中央专项资金使用及管理的规范性、科学性的角度评价叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目（X546）的效率和效益，提出有针对性的建议，为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系提供参考，进一步加强和规范中央专项资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

(二)评价对象及范围

本次评价对象为用于叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目（X546）的 2025 年农村公路“以奖代补”切块资金 777.98 万元，评价范围包括资金的安排、组织及使用效益。

(三)评价原则与评价方法

根据财政部和自治区有关财政支出绩效评价的规定和项目支出相关内容，本次评价工作遵循“客观，公正，科学，规范”的原

则，采用目标比较法，因素分析法及满意度调查，综合分析法，通过比较项目产生的实际结果与绩效目标，综合分析影响绩效目标实现的内外因素，再结合问卷调查结果，对资金的投入，产出，效益做出客观，公正的评价。

1.本次绩效评价遵循的原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观，公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评，部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排，政策调整，改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减，无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系。

2.评价标准

本项目绩效评价标准主要包括计划标准，行业标准，历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以预先制定的目标，计划，预算，定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现，实施效果的内外部因素，从而评价该项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法、成本效益法，同时辅以文献法、公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用成本效益分析法、比较法等对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：将资金的投入与产生的效益进行对比分析，以评价项目绩效目标实现程度和效果。通过对比实际完成值和预期指标值、达成预期指标值的、得满分；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离程度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣减相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，根据满意度问卷统计结果计算指标完成比率，将指标完成比率与预期指标值对比，达成满意

度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60.00%不得分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对其实施效果的满意程度、将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档、分别按照该指标对应分值区间100.00%-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0%合理确定分值、详细评价方法的应用如下：

立项依据充分性：比较法和文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配，分析立项依据充分性。

立项程序规范性：比较法和文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法和成本效益法，将资金的投入与产生的效益进行对比分析，以评价项目绩效目标实现程度和效果。并对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则、是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法、比较法。将资金的投入与

产生的效益进行对比分析，以评价项目目标实现程度和效果。将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较、综合分析项目是否按照历史标准和绩效目标编制。

资金到位率：比较法，项目完成且资金到位数满足年度预算规模需求，得5分；项目尚未完成，资金到位率小于100.00%且大于等于80.00%的得4分；资金到位率小于80.00%且大于等于60.00%的得2分，资金到位率小于60.00%的不得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，项目完成且执行数控制在年度预算规模之内的，得5分；项目尚未完成，预算执行率小于100.00%且大于等于80.00%的得4分；预算执行率小于80.00%且大于等于60.00%的得2分，预算执行率小于60.00%的不得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：比较法、文献法等，通过实地调研，检查项目资金使用情况，对比专项资金管理办法要求，分析资金使用合规性。

管理制度健全性：文献法和比较法，通过查阅项目实施单位提供的财务和业务管理制度、将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比、分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

其他定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评

价该项目实施后社会公众对其实施效果的满意程度。

(四)评价指标体系

本次评价的指标体系从项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括项目资金管理、项目组织实施）、项目产出（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益（社会效益及满意度）四个维度进行评价。具体指标体系及评分标准见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明
决策 (15)	项目立项 (5分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上各项，存在任意一项不符合的，此项不得分。
		立项程序规范性(2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上各项，存在任意一项不符合规定或要求的，根据影响程度，扣1—2分。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	评价要点： ①项目是否有绩效目标此项满分0.6分，存在不符合情况的，酌情扣0.6分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，此项满分0.6分，存在不符合情况的，酌情扣0.6分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，此项满分0.6分，存在不符合情况的，酌情扣0.6分；

中政企（北京）工程咨询有限公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，此项满分 0.7 分，存在不符合情况的，酌情扣 0.7 分。
		绩效指标明确性（2.5 分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，此项满分 0.9 分，存在不符合情况的，酌情扣 0.9 分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，此项满分 0.8 分，存在不符合情况的，酌情扣 0.8 分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，此项满分 0.8 分，存在不符合情况的，酌情扣 0.8 分。
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（5 分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制是否经过科学论证，此项满分 1.3 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ②预算内容与项目内容是否匹配，此项满分 1.3 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，此项满分 1.3 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，此项满分 1.1 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.1 分。
过程（25 分）	资金管理（15 分）	资金到位率（5 分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100 %	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。此项满分 5 分，得分计算：资金到位率为 100% 时得满分，资金到位率∈50%,100%）时，得分=（资金到位率-0.5）/0.5*5，资金到位率∈0,50%）时，得 0 分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率（5 分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100 %	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。此项满分 5 分，得分计算：预算执行率为 100% 时得满分，预算执行率∈50%,100%）时，得分=（预算执行率-0.5）/0.5*5，预算执行率∈0,50%）时，得 0 分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性（5 分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的	合规	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，此项满分 1.4 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.4 分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手

中政企（北京）工程咨询有限公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明
			规范运行情况。		续，此项满分 1.2 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.2 分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，此项满分 1.2 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.2 分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项满分 1.2 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.2 分。
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，此项满分 2.5 分，存在不符合情况的，酌情扣 0-2.5 分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整此项满分 2.5 分，存在不符合情况的，酌情扣 0-2.5 分。
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，此项满分 1.3 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，此项满分 1.3 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，此项满分 1.2 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.2 分； ④项目实施过程是否落实到位，此项满分 1.2 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.2 分。
	产出（30分）	公路建设里程（公里）（6分）	根据计划标准设定的指标，衡量实际产出情况	≥17.05公里	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。此项满分为 6 分，得分计算公式为=实际完成值/计划值*100%，指标得分=实际完成率*6 分。
	产出质量（6分）	公路工程质量达标率（%）（6分）	根据计划标准设定的指标，衡量质量达标情况	100%	此项满分为 6 分，完成值为 100%时得满分，若工程质量不达标，不得分。
	产出	项目完成及时	根据计划标准设	100	此项满分为 8 分，项目及时完成，得 8 分，

中政企（北京）工程咨询有限公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明
	时效（8分）	率（%）（8分）	定的指标，衡量项目完成及时情况	%	每延迟1个月扣1分，延迟超过2个月以上，不得分。
	产出成本（10分）	公路养护成本（万元/公里）（10分）	根据计划标准设定的指标，衡量成本控制率情况，成本控制率=实际支出（万元）/预算总额（万元）*100%	≤45.63万元/公里	考察项目的成本控制情况。此项满分10分。成本控制率小于等于100%时，得1分，每超过或减少2%，扣0.5分，扣完为止。
效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	提高群众出行便利度（%）（10分）	根据计划标准设定的指标，衡量效益情况	≥95%	此项满分10分，群众出行便利度达95%时，得10分；便利度未达到95%，扣0.5分，扣完为止。
		道路通畅率（10分）	根据计划标准设定的指标，衡量效益情况	逐步提升	此项满分10分，项目道路通畅率逐步提升，得10分；每超过或减少1%，扣1分，扣完为止。
	服务对象满意度指标（10分）	受益项目区村民满意度（%）（10分）	根据计划标准设定的指标，衡量项目区村民满意情况	=95%	此项满分为10分，项目区村民满意度达到95%时，得10分，满意度未达到95%的，每少1%扣1分，扣完为止。
合计		100			

(五)绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

姓名	担任工作	专业	资质或职位	主要职责
孙绍基	项目主评人	工商管理	高级经济师	对绩效评价工作总体方案及绩效评价指标体系进行整体把关和指导，对绩效评价结论和报告整体质量进行最终复核。
黄丽蓉	外聘专家	经济管理	高级经济师	对绩效评价工作程序及绩效评价指标体系进行技术指导审核，对绩效评价结论的完整性、准确性、规范性、合理性进行审核指导，对出具报告的标准及质量进行审核把关。
佟丽崎	外聘专家	建筑经济	高级经济师	对绩效评价指标体系进行技术指导审核，对绩效评价结论的完整性、准确性、规范性、合理性进行审核指导。
张瑞	项目负责	财务	中级会计师	整理及分析数据，制定绩效评价工作方

中政企（北京）工程咨询有限公司

	人			案，组织实施绩效评价工作
李永驰	项目组成员	经济(商业)	中级工程师	负责收集、整理、归类项目相关资料；协助负责人整理调研工作材料、梳理项目相关资料和数据、开展指标评价分析等工作，并对独立完成的部分工作内容负责。
马若梅	项目组成员	绩效	绩效评价师	负责收集、整理、归类项目相关资料；协助负责人整理调研工作材料、梳理项目相关资料和数据、开展指标评价分析等工作，并对独立完成的部分工作内容负责。

本次评价从项目决策分析、项目过程分析、项目产出分析、项目效益分析等四个维度实施评价，主要针对项目立项充分、规范和目标设置合理、明确程度进行分析；项目资金投入及管理情况、项目组织情况、项目经济性、效率性和效益性进行分析。

本次叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目（X546）绩效评价工作共分五个步骤。

阶段一：前期准备阶段（2026 年 7 月 1 日到 2026 年 7 月 12 日）

1、成立评价工作组。本次评价为确保时间及质量，每个小组按 1 名主评人，3 名助理配置。主评人全部为高级职称，每组的 3 名助理中至少包含财务中级及工程建设类二级建造师或中级资质、职称，另对涉及特殊行业的，从公司专家库中抽取相应专家辅助执行评价工作。

2、制定评价实施方案

我方在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上收集项目基础资料，确定项目的利益相关方，分析利益相关方参与项目设计、实施、运行、受益的路径。按照有关规定拟定评价实施

方案。

根据收集的信息执行评价方案，具体包括：

1)评价目的和依据。评价目的是通过评价所要实现的目标，体现评价价值，是整个评价工作的基本导向，解决为什么评价的问题。评价依据是要回答依据什么评价的问题，即要阐明法律、政策、技术、管理等支撑条件，包括行业方面和财政方面。

2)评价对象和范围。对评价对象和范围进一步明确。

3)评价时段的确定根据项目实际情况，对初步确定本次评价准备阶段、实施阶段和报告阶段的起止时间进行调整，确保符合实际。

4)绩效评价方法描述选取的主要绩效评价方法，指出选取的该种（或几种）评价方法的理由。

5)评价组织实施

人员分工清晰界定相关人员（包括专家）的权利及责任，确保评价工作有序开展。

评价时间及主要工作进度安排重点对相关活动、相关工作按阶段或进程作出具体的时间安排，包括评价期间、评价实施时限及各工作环节（步骤）的时间节点。

质量控制制度为保证绩效评价过程、结果的客观性、准确性而制定的政策和程序。

拟定的实施方案，报委托方审核，通过后严格执行，若执行过程中存在需调整的情况，将向委托方提交调整方案及情况说明，

审核通过后执行。

3、完善绩效评价指标体系

绩效评价指标体系设计是绩效评价的核心和难点，重点包括指标框架、指标权重和评价标准等方面。指标设置重点考虑其实用性、可操作性和可实现性，要充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的完成情况。

指标体系设计的总体思路概述指标设计思路、指标设计依据、权重设计思路、数据来源及取数方式、评价标准及评分方式确定的原则和方法。

指标体系共性指标可从《预算绩效评价共性指标体系框架》中选择，个性指标要根据项目的实际情况制定。

各项指标定义、评价标准、评分细则针对每个指标编写对应的绩效评价指标底稿，包括指标解释、指标权重、评价标准、数据来源及取数方式。

阶段二：组织实施阶段（2026年7月13日-2026年7月15日）

1、进驻被评价单位，听取情况介绍

绩效评价机构至少在绩效评价工作组拟开展现场评价的7个工作日前通知被评价单位。绩效评价工作组按委托方安排的时间进驻被评价单位，参与现场评价工作会议，听取被评价单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支

出执行产生的效益效果等情况介绍。

2、向被评价单位交付资料清单，收取现场评价资料

项目支出绩效评价一般需收取以下资料：

- ①单位基本证照、资金项目基础情况表
- ②项目申报文件、立项依据
- ③项目批复文件或会议纪要
- ④项目资金下达文件
- ⑤项目管理制度、实施方案
- ⑥项目实施组织机构设置
- ⑦项目资金管理、财务管理制度
- ⑧项目验收、评审报告
- ⑨项目财务核算资料（报表、账簿、收付款凭证）
- ⑩绩效目标、监控、自评报告、自评评分表
- ⑪其他评价所需资料

3、资料分析及复核

对被评价单位提供的有关财务资料进行查阅，核实其真实性。
包括：

1）财务报表与总账、明细账核对，明细账和记账凭证核对，记账凭证和后附件的核对，检查账务处理的合规性。

2）认真检查年度预决算数据，与财务资料比对复核，核实需公示项目是在规定时间和规定平台发布公示信息。

3) 检查各项管理制度设置的完善性和合理性，落实制度的实际运行状况。

4) 检查各项收支审批程序、核实资金是否按来源和预算用途规范管理和运用。

4、查看项目现场，核实资产规模

结合资料实地查看项目的实际完成状态和规模，核实各项资产是否真实存在，观察项目现场管理状态，查验项目实施的真实性和规范性。检验已完成项目的运行效果。

阶段三：评价阶段（2026年7月16日-2026年7月20日）

根据核实的情况，独立、客观、公正地开展现场评价工作，认真填写现场评价工作底稿，对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

项目绩效评价通常需要完成的评价工作：

①项目目标设置情况：以项目目标计划（或项目预期目标）作为评价标准。

②项目决策情况：立项是否有设立依据，立项依据包括法律法规规划，中央、省、市党委政府文件或会议纪要等。

③资金管理情况：是否有规范的专项资金管理办法。

④项目申报、评审情况：项目申报流程是否规范，是否有项目申报通知，是否组织项目评审，项目分配结果是否按政务公开的要求建立了公示制度。

⑤资金分配情况：资金分配是否符合资金管理办法等规定，

是否突出重点、公平公正，支出方向是否明确。

⑥资金下达情况：资金指标是否及时下达。

⑦资金使用情况：资金使用是否合规，有无挤占、挪用、截留、闲置等情况；绩效目标产出完成情况；资金使用是否对社会、经济、环境发展产生积极的促进作用，达到预期目的。

⑧项目资金使用绩效情况：对项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益和环境效益进行对比分析和归纳总结，通过调查问卷统计结果对社会公众或服务对象满意度进行评价。详见社会调查方案。

针对分析、评价中发现的情况与被评价单位沟通，获取被评价单位的书面情况说明。评价组对各项评价指标进行分析讨论，经反复分析、研究，按预先设计的评价指标体系进行现场评价打分。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

阶段四：撰写与提交报告阶段（2026年7月21日-2026年7月31日）

1.撰写绩效评价报告

绩效评价报告的具体格式由财政部门统一制定，绩效评价人员应按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告，并做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

绩效评价报告通常应包括以下主要内容：

- 1) 基本情况，包括项目基本情况和主要绩效目标。
- 2) 绩效评价的组织实施情况，包括绩效评价的目的、依据、评价过程。
- 3) 评价结论，根据评价掌握的情况，给出评价结论。
- 4) 实现的主要绩效：项目绩效体现为项目的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，项目的经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响和服务对象满意度；
- 5) 主要经验和存在问题：对评价发现的主要经验和存在的问题进行分析与说明。
- 6) 意见建议，针对发现的问题提出相应的改进建议和意见。
- 7) 其他需要说明的事项，主要针对评价过程中发现的重要事项或异常事项进行特别说明。

2.绩效评价报告征询意见

绩效评价报告初稿完成后，征询被评价单位的意见，根据反馈的有效意见对评价报告进行修改。如对评价报告存在意见分歧，经协商仍不能取得一致的，评价人员在出具正式绩效评价报告时须同时提交被评价单位的不同意见。

3.提交绩效评价报告

绩效评价报告及评价数据资料经绩效评价主评人签字和评价单位加盖公章后，在规定时间内、按照规定的格式、要求，提交委托方。

出具评价报告后，通过“绩效评价第三方机构信用管理平台”

备案报告信息（涉密信息除外）。

绩效评价报告的基础质量要求如下：

1）在规定时限内提交绩效评价报告、指标体系评分表和基础数据汇总表

2）绩效评价报告符合委托研发提供的范本架构，内容充实，评分与基础数据汇总表勾稽关系正确无误。

3）绩效评价报告中绩效分析详细，问题归集到位，建议有参考价值。

阶段五：绩效评价档案管理（2026年8月1日-2026年8月5日）

绩效评价人员应加强绩效档案管理，建立相应的档案管理制度，保证档案资料的真实性、完整性和有效性，不得伪造、变造、隐匿或者擅自销毁。绩效管理档案保存期限不少于10年，绩效评价人员应负责收集整理受托实施绩效评价项目的档案，其中，实施方案、报告及相关重要佐证资料应同时报送委托方存档备查。

自2026年7月评价项目启动以来，在县财政局和叶城县交通运输局的密切配合与支持下项目组通过前期调研的充分准备，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。项目组严格按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、抽样实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了叶城县X534线K12+743岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目（X546）的绩效评价工作。

三、评价结论

运用由项目组开发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，综合分析对叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目（X546）进行客观评价，最终评分结果：总得分为 97.33 分，根据财预〔2020〕10 号文的评分等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差，该项目得分等级为“优”。

叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)

绩效得分情况表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	15	25	30	30	100
分值	13.7	24.54	29.09	30	97.33
得分率	91.33%	98.16%	96.97%	100%	97.33%

从四个一级指标得分情况来看，项目整体实施情况较好，得分率均达到 90%以上。

四、绩效评价分析

（一）项目的决策评价分析

项目的决策分析包括立项依据充分性、立项程序规范性；绩效目标明确合理性；预算编制科学性本指标满分 15 分，实际得分为 13.7 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明	评分依据	得分
决策（15）	项目立项（5分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职	充分	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	项目立项符合法律法规、国民经济发展规划和相	3

中政企（北京）工程咨询有限公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明	评分依据	得分
			责，用以反映和考核项目立项依据情况。		③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上各项，存在任意一项不符合的，此项不得分。	关政策、符合行业发展规划和政策要得3分。	
		立项程序规范性（2分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上各项，存在任意一项不符合规定或要求的，根据影响程度，扣1—2分。	项目申请、设立过程符合相关要求的2分。	2
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	评价要点： ①项目是否有绩效目标此项满分0.6分，存在不符合情况的，酌情扣0.6分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，此项满分0.6分，存在不符合情况的，酌情扣0.6分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，此项满分0.6分，存在不符合情况的，酌情扣0.6分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，此项满分0.7分，存在不符合情况的，酌情扣0.7分。	本项目年度目标合理，但存在几方面突出问题：一是项目年度预算申报资金与实际批复资金存在差异；二是绩效自评工作中，部分指标完成值未结合项目实施实际情况科学核定。得1.2分。	1.2
		绩效指标明确性（2.5分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，此项满分0.9分，存在不符合情况的，酌情扣0.9分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细	2.5

中政企（北京）工程咨询有限公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明	评分依据	得分
			可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。		以体现，此项满分 0.8 分，存在不符合情况的，酌情扣 0.8 分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，此项满分 0.8 分，存在不符合情况的，酌情扣 0.8 分。	化、可衡量，得 2.5 分。	
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（5 分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制是否经过科学论证，此项满分 1.3 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ②预算内容与项目内容是否匹配，此项满分 1.3 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，此项满分 1.3 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，此项满分 1.1 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.1 分。	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得 5 分。	5
小计	15						13.7

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目根据《农村公路条例》《农村公路建设管理办法》规定，落实“四好农村路”建设要求，改善辖区农村通行条件，保障群众出行安全，助力乡村振兴，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。

依据《关于提前下达 2025 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》（喀地交发〔2024〕94 号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)可性研究报告(代项目建议书)的批复》（叶发改产业〔2025〕07 号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔 1-园艺场-

河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)初步设计的批复》（叶发改产业〔2025〕09号）、《叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)工程可行性研究报告》文件，符合部门或行业发展规划和政策要求；符合自治区、叶城县交通运输局工作相关要求。

本项目为县域公益性农村公路提质改造类民生项目，建设地点位于乡、镇，行政村；主要建设内容为现有老旧村道/乡道路面破除重建、路基加宽、病害处置、安防设施增设、排水系统改造及道路附属配套工程。项目主要目的是落实“四好农村路”建设要求，改善辖区农村通行条件，保障群众出行安全，助力乡村振兴。从项目前期的准备、实施过程中的资金统计与申请，到后续的管理监督等全流程工作，均在其职责覆盖范围内。是政策支持的范围，目前在叶城县无其他部门及单位实施的同类型、重复内容项目。

综上，项目立项依据充分。该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

（2）立项程序规范性

本项目于 2024 年 12 月 25 日《关于提前下达 2025 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》（喀地交发〔2024〕94 号）正式下达到各县市，项目于 2025 年 1 月编制《叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)工程可行性研究报告》《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（叶发改产业〔2025〕07 号）、《关于叶城

县 X534 线 K12+743 岔 1-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目 (X546)初步设计的批复》（叶发改产业〔2025〕09 号）审批文件相关要求；整个申请设立过程在项目管理领导小组的全过程参与和监督下进行，严格对照本单位制定的《叶城县交通运输局建设项目管理制度》《叶城县交通运输局建设项目管理控制》《叶城县交通局合同管理内部控制制度》等制度执行，确保立项环节合规透明，为后续项目顺利实施提供了坚实的程序保障，项目按照规定的程序立项。

综上，立项程序规范充分，该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

2.绩效目标

(1)绩效目标合理性

根据叶城县交通运输局提供的《项目支出绩效目标表》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》相关资料来看，本项目绩效目标设置了总目标和年度绩效目标；年度目标合理，但存在几方面突出问题：一是项目年度预算申报资金与实际批复资金存在差异；二是绩效自评工作中，部分指标完成值未结合项目实施实际情况科学核定。

综上，“绩效目标合理性”指标满分 2.5 分，实际得分 1.2 分。

(2)绩效指标明确性

针对绩效目标，细化为了具体的指标，指标数量共 7 条，其中，量化指标 6 条，指标量化率 85.71%，符合绩效目标设置的数量及量化标准，具体指标指向明确可衡量。

综上，该指标满分 2.5 分，实际得分 2.5 分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

该项目预算编制严格遵循科学、合理的原则，充分结合政策要求、实际需求及管理规范，从编制依据来看，预算金额的确定以《关于提前下达 2025 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》（喀地交发〔2024〕94 号）文件为基准，紧密围绕地区下发的文件要求，项目总投资 777.98 万元，对 X546 线以 X534 线 K12+743 岔口为起点至园艺场至河园镇至四号闸口修复养护 17.05 公里及配套交通安全附属设施等，确保预算总额与实际保障需求高度匹配；由县交通运输局向同级财政局提供补助面积基础数据和补助发放清单，由叶城县财政局根据补助要求严格核实相关数据，进一步验证了预算编制的合规性与必要性，确保资金分配依据充分、额度合理。

综上，该指标满分 5 分，实际得分 5 分。

（二）项目的过程评价分析

项目的过程分析主要针对项目地资金管理情况、项目组织实施情况进行分析。项目过程类指标 25 分，实际得分 24.54 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明	评分依据	得分
过程（25分）	资金管理（	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。此项满分 5 分，得分计算：资金到位率为 100%时得满分，资金到位率∈50%,100%）时，得分=（资金到位率-0.5）/0.5*5，资金到位	项目总投资 777.98 万元，到位数 716.27 万元，到位	4.6

中政企（北京）工程咨询有限公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明	评分依据	得分
)	15分)		情况对项目实施的总体保障程度。		率 $\in$ 0,50%)时,得0分。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	率 92.07%,得4.6分。	
		预算执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) $\times$ 100%。此项满分5分,得分计算:预算执行率为100%时得满分,预算执行率 $\in$ 50%,100%)时,得分=(预算执行率-0.5)/0.5 $\times$ 5,预算执行率 $\in$ 0,50%)时,得0分。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	该项目实际完成投资716.27万元,实际执行金额为707.73万元,资金执行率为98.81%,得4.94分。	4.94
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,此项满分1.4分,存在不符合情况的,酌情扣1.4分; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,此项满分1.2分,存在不符合情况的,酌情扣1.2分; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途,此项满分1.2分,存在不符合情况的,酌情扣1.2分; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,此项满分1.2分,存在不符合情况的,酌情扣1.2分。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,得5分。	5
	组织实施(10分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,此项满分2.5分,存在不符合情况的,酌情扣0-2.5分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整此项满分2.5分,存在不符合情况的,酌情扣0-2.5分。	项目实施单位的财务管理制度及业务管理制度健全,得5分。	5
		制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关	有效	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管	项目符合相关管理	5

中政企（北京）工程咨询有限公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明	评分依据	得分
			管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		理规定，此项满分 1.3 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，此项满分 1.3 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，此项满分 1.2 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.2 分； ④项目实施过程是否落实到位，此项满分 1.2 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.2 分。	规定，管理制度及管理措施健全。得 5 分。	
小计	25						24.54

1.项目的资金管理

（1）资金到位率

项目安排预算资金 777.98 万元，实际到位资金 716.27 万元，项目上级资金足额到位，县级配套资金未到位，资金到位率 92.07%。

综上，该指标满分 5 分，实际得分 4.6 分。

（2）预算执行率

该工程实际完成投资 716.27 万元，实际执行金额为 707.73 万元，资金执行率为 98.81%。

综上，该指标满分 5 分，实际得分 4.94 分。

（3）资金使用合规性

本项目资金严格按照财政资金管理办法等相关规定及要求进行支出，接受行业部门及财政部门的监督指导，严格执行基本建

设规章制度，对资金的使用进行全程跟踪问效，防止挤占、挪用。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。

综上，该指标满分 5 分，实际得分 5 分。

2.项目的组织实施

(1) 管理制度健全性

该指标从项目是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整两方面评价。叶城县交通运输局制定并执行《叶城县交通运输局建设项目管理制度》《叶城县交通运输局建设项目管理控制》《叶城县交通局合同管理内部控制制度》《叶城县交通局政府采购管理制度》《叶城县交通局合同档案及纠纷管理制度》《叶城县交通局票据管理制度》《叶城县交通局收支管理制度》等制度。

综上，该指标满分 5 分，实际得分 5 分。

(2) 制度执行有效性

该指标从项目实施是否符合相关管理规定方面评价。通过查阅项目资料，项目执行基本符合相关法律法规和管理规定，根据《关于提前下达 2025 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》（喀地交发〔2024〕94 号）、《叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)工程可性研究报告》《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)可性研究报告(代项目建议书)的批复》（叶发改产业〔2025〕07 号）、《关于叶城县 X534

线 K12+743 岔 1-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)初步设计的批复》（叶发改产业〔2025〕09 号）文件实施，项目符合相关管理规定，管理机制及管理措施健全。

该指标满分 5 分，实际得 5 分。

(三)项目的产出及效益评价分析

项目产出分析主要针对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本进行分析。项目效益分析主要针对项目实现的社会效益、可持续影响、满意度进行分析。项目的产出及效果指标权重 60 分，实际得分 59.09 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明	评分依据	得分
产出（30分）	产出数量（6分）	公路建设里程（公里）（6分）	根据计划标准设定的指标，衡量实际产出情况	≥17.05公里	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。此项满分为6分，得分计算：完成值为17.05公里时得满分，得分计算公式为=实际完成值/计划值*100%，指标得分=实际完成率*1分。	已完成公路建设里程17.05公里，得6分。	6
	产出质量（6分）	公路工程质量达标率（%）（6分）	根据计划标准设定的指标，衡量完成情况	100%	此项满分为6分，完成值为100%时得满分，若补贴未按照标准发放，不得分。	实际验收时间为2025年6月26日，工程质量达标并验收合格，得6分。	6
	产出时效（8分）	项目完成率（%）（8分）	根据计划标准设定的指标，衡量资金支付及时情况	100%	此项满分为8分，项目完成及时，得8分，每延迟1个月扣1分，延迟超过2个月以上，不得分。	本项目年度计划完成时间为2025年7月15日，实际竣工时间为2025年6月26日，	8

中政企（北京）工程咨询有限公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明	评分依据	得分
						得 8 分。	
	产出成本（10分）	公路养护成本（万元/公里）（10分）	根据计划标准设定的指标，衡量成本控制率情况，成本控制率=实际支出（万元）/预算总额（万元）*100%	≤45.63 万元/公里	考察项目的成本控制情况。此项满分 10 分。成本控制率小于等于 100%时，得 1 分，每超过或减少 2%，扣 0.5 分，扣完为止。	公路养护工程款按审定价支付，项目其他费用还未进行支付，实际支出等于 41.51 万元/公里。得 9.09 分	9.09
效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	提高群众出行便利度（%）（10分）	根据计划标准设定的指标，衡量效益情况	≥95%	此项满分 10 分，有效提高农民种粮扩油积极性，得 10 分；每超过或减少 2%，扣 0.5 分，扣完为止。	项目根据项目总结显示，农民种粮扩油积极性基本达成目标，得 10 分。	10
		道路通畅率（10分）	根据计划标准设定的指标，衡量效益情况	逐步提升	此项满分 10 分，有效提升耕地质量，得 10 分；每超过或减少 2%，扣 0.5 分，扣完为止。	本项目根据工作总结显示，提升耕地质量基本达成目标，得 10 分。	10
	服务对象满意度指标（10分）	受益项目区村民满意度（%）（10分）	根据计划标准设定的指标，衡量项目区村民满意情况	≥95%	此项满分为 10 分，受益项目区村民满意度达到 95%时，得 10 分，满意度未达到 95%的，每少 1%扣 1 分，扣完为止。	根据调查问卷统计结果，受益项目区村民满意度为 95.57%，得 10 分。	10
小计	60						59.09

1.产出数量

该指标从产出数量方面进行分析。经查阅叶城县交通运输局提供的《叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)工程可性研究报告》《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)可性

研究报告(代项目建议书)的批复》（叶发改产业〔2025〕07号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔 1-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)初步设计的批复》（叶发改产业〔2025〕09号）《项目完工确认参加人员签字表》《项目结算审核报告》《项目竣工验收报告》《项目支出绩效目标表》《项目支出绩效自评表》等资料。数量指标“公路建设里程（公里）”，年度计划指标为 17.05 公里，全年实际完成值为 17.05 公里，完成率为 100%。

综上，该指标满分 6 分，实际得分 6 分。

2.产出质量

该指标从产出质量方面评价。经查阅叶城县交通运输局提供的《叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)工程可行性研究报告》《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（叶发改产业〔2025〕07号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔 1-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)初步设计的批复》（叶发改产业〔2025〕09号）《项目完工确认参加人员签字表》《项目结算审核报告》《项目竣工验收报告》《项目支出绩效目标表》《项目支出绩效自评表》等资料。质量指标“公路工程质量达标率（%）”年度计划指标为 100%，全年实际完成值为 100%，完成率为 100%。

综上，该指标满分 6 分，实际得分 6 分。

3.产出时效

该指标从资金支付及时率方面进行评价，经查阅叶城县交通

运输局提供的《叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)工程可行性研究报告》《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（叶发改产业〔2025〕07 号）、《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔 1-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)初步设计的批复》（叶发改产业〔2025〕09 号）《项目完工确认参加人员签字表》《项目结算审核报告》《项目竣工验收报告》《项目完工确认报告》《项目支出绩效目标表》《项目支出绩效自评表》等资料，时效指标“项目完成及时率（%）”年度计划指标为 100%，全年实际完成值为 100%，完成率为 100%。

综上，该指标满分 8 分，实际得分 8 分。

4.产出成本

该指标从土地补偿标准方面进行评价，经查阅叶城县交通运输局提供的《关于叶城县 X534 线 K12+743 岔 1-园艺场-河心镇-四号闸口提质升级项目(X546)初步设计的批复》（叶发改产业〔2025〕09 号）、《项目结算审核报告》《国库集中支付凭证》《资金支付明细表》《项目支出绩效目标表》《项目支出绩效自评表》等资料，成本指标“公路养护成本（万元/公里）”年度计划指标为 45.63 万元/公里，全年实际完成值为 41.51 万元/公里，完成率为 90.97%，公路养护工程款按审定价支付，项目其他费用还未进行支付。

综上，该指标满分 10 分，实际得分 9.09 分。

5.社会效益指标

该指标从提升农民生活水平方面评价，经查阅叶城县交通运输局提供的《关于提前下达 2025 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》（喀地交发〔2024〕94 号）、《叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)工程可行性研究报告》《项目完工确认参加人员签字表》《项目结算审核报告》《项目竣工验收报告》《项目支出绩效目标表》《项目支出绩效自评表》等资料。指标“农民种粮扩油积极性”年度计划指标为有所提高，全年实际完成值为基本达成目标，完成率为 100%。指标“提升耕地质量”年度计划指标为有效提升，全年实际完成值为基本达成目标，完成率为 100%。

综上，该指标满分 20 分，实际得分 20 分。

6.满意度

项目问卷调研实际发放 226 份，截至 2026 年 7 月 23 日，本次问卷调查共回收了有效问卷 226 份，有效率为 95.57%。

调查问卷结果显示：非常满意占 84.07%、比较满意占 11.5%、一般占 4.43%、不满意 0%。故受益项目区村民满意度 95.57% > 95%。

该指标满分 10 分，实际得分 10 分。

五、主要绩效

叶城县 X534 线 K12+743 岔口—园艺场—河园镇—四号闸口提质升级项目为县域公益性农村公路民生改造项目，选址于辖区乡镇及行政村。项目紧扣“四好农村路”建设要求，主要对老旧乡道、村道实施路面重建、路基加宽、病害治理、安防设施升级及道路配套改造，累计完成公路修复养护 17.05 公里及配套交通安

全设施建设。项目现已全面完工，有效改善了农村道路交通条件，保障群众安全出行，助力乡村振兴发展，项目区村民满意度达95.57%。

六、问题建议

（一）存在的问题

经核查叶城县 X534 线 K12+743 岔口—园艺场—河园镇—四号闸口提质升级项目（X546）相关报送资料，该项目绩效报表填报工作存在不严谨问题，具体体现在两方面：

一是资金数据填报前后矛盾。《项目支出绩效目标表》《绩效运行监控表》《项目支出绩效自评表》三份核心绩效表格内填报的项目总预算金额，与项目正式批复的总投资资金数额不相符，数据未保持统一，资金基础信息填报失真。

二是绩效自评内容脱离项目实际执行现状。开展项目绩效自评工作过程中，工作人员填报的项目资金执行率、各项绩效指标完成数值均未对照项目真实落地、资金拨付使用实际情况如实填写，填报数据与项目实际执行情况存在偏差，数据与实际情况不符，绩效自评结果真实性、准确性不足。

（二）建议和改进的措施

一是全面梳理项目批复文件、预算下达单据，以项目正式批复总投资金额为依据，对《项目支出绩效目标表》《绩效运行监控表》《项目支出绩效自评表》中的总预算金额逐项修正统一，确保三张报表资金数据保持一致，纠正资金基础信息填报失真问题。

二是调取项目工程实施、资金拨付支付全套原始台账，结合项目实际建设进度、资金实际支出情况重新核算资金执行率，据实调整各项绩效指标完成值，保证绩效自评填报数据贴合项目真实执行情况，切实提升绩效自评结果的真实性与准确性。

七、其他需要说明的问题

按照《项目支出绩效评价管理办法》〔财预2022〕10号文件要求：由叶城县交通运输局核对本项目情况在叶城县人民信息官网（<https://www.xjyc.gov.cn/ycx/c107363/202601/bd90762a88bf42c2b5c79f4981d12b35.shtml>）进行了公示，接受社会监督。

八、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用：优，依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价总分设置为100分，等级一般划分为四档优（ ≥ 90 分），良好（90分,80分），中等（80分,70分），差（ < 70 分）。

绩效评价结果既是开展绩效评价工作的基本前提。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。财政部门应根据最终的评价结果实施相应措施：对于评价优秀的项目应优先确保资金的支出；对于不合格的项目应及时提出整改意见并暂停资金的安排，责令整改。对于完成结果评价的项目，在安排该部门新增项目资金时，应从紧考虑，并加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。

该项目结果应用：绩效评价结果为优，项目实施较好，该项目是中央专项 2025 年农村公路“以奖代补”切块资金，叶城县 X534 线 K12+743 岔口—园艺场—河园镇—四号闸口提质升级项目完工后，有效落地“四好农村路”建设成效，通过对 17.05 公里老旧乡道、村道实施路面重建、路基加宽、病害治理、安防升级及配套改造，彻底改善了沿线乡镇、行政村农村道路通行基础条件，消除了原有道路通行安全隐患，全面保障了群众安全便捷出行，同时，项目有效畅通了乡村交通微循环，打通了农村生产生活物资运输通道，降低了乡村物流通行成本，夯实了农村交通基础设施保障，有力支撑沿线乡村产业发展、人居环境提升，持续赋能县域乡村振兴高质量发展。

中政企（北京）工程咨询有限公司

二零二六年七月

附件 1：评价依据

本次绩效评价所依据的主要政策文件有：

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）
3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
4. 《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
5. 自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号文）
6. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
7. 《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》
8. 《关于提前下达 2025 年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》（喀地交发〔2024〕94号）
9. 《《叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目(X546)工程可性研究报告》
10. 《叶城县交通运输局建设项目管理制度》
11. 《叶城县交通运输局建设项目管理控制》
12. 《叶城县交通局合同管理内部控制制度》
13. 《叶城县交通局政府采购管理制度》

14. 《叶城县交通局合同档案及纠纷管理制度》
15. 《叶城县交通局票据管理制度》
16. 《叶城县交通局收支管理制度》
17. 《项目支出绩效目标表》
18. 《项目支出绩效自评表》
19. 其他与项目绩效评价相关的资料

附件 2：评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明	评分依据	得分
决策 (15)	项目立项 (5分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上各项,存在任意一项不符合的,此项不得分。	项目立项符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要得3分。	3
		立项程序规范性(2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上各项,存在任意一项不符合规定或要求的,根据影响程度,扣1—2分。	项目申请、设立过程符合相关要求的2分。	2
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	评价要点: ①项目是否有绩效目标此项满分0.6分,存在不符合情况的,酌情扣0.6分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性,此项满分0.6分,存在不符合情况的,酌情扣0.6分; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平,此	本项目年度目标合理,但存在几方面突出问题:一是项目年度预算申报资金与实际批复资金存在差异;二是绩效自评工作中,部	1.2

中政企（北京）工程咨询有限公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明	评分依据	得分
					项满分 0.6 分，存在不符合情况的，酌情扣 0.6 分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，此项满分 0.7 分，存在不符合情况的，酌情扣 0.7 分。	分指标完成值未结合项目实施实际情况科学核定。 得 1.2 分。	
		绩效指标明确性（2.5 分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，此项满分 0.9 分，存在不符合情况的，酌情扣 0.9 分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，此项满分 0.8 分，存在不符合情况的，酌情扣 0.8 分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，此项满分 0.8 分，存在不符合情况的，酌情扣 0.8 分。	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得 2.5 分。	2.5
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（5 分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制是否经过科学论证，此项满分 1.3 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ②预算内容与项目内容是否匹配，此项满分 1.3 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，此项满分 1.3 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，此项满分 1.1 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.1 分。	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得 5 分。	5
过程（25 分）	资金管理（15 分）	资金到位率（5 分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。此项满分 5 分，得分计算：资金到位率为 100%时得满分，资金到位率∈50%,100%）时，得分=（资金到位率-0.5）/0.5*5，资金到位率∈0,50%）时，得 0 分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目总投资 777.98 万元，到位数 716.27 万元，到位率 92.07%，得 4.6 分。	4.6

中政企（北京）工程咨询有限公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明	评分依据	得分
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。此项满分5分，得分计算：预算执行率为100%时得满分，预算执行率∈50%,100%)时，得分=（预算执行率-0.5）/0.5*5，预算执行率∈0,50%)时，得0分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	该项目实际完成投资716.27万元，实际执行金额为707.73万元，资金执行率为98.81%，得4.94分。	4.94
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，此项满分1.4分，存在不符合情况的，酌情扣1.4分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，此项满分1.2分，存在不符合情况的，酌情扣1.2分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，此项满分1.2分，存在不符合情况的，酌情扣1.2分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项满分1.2分，存在不符合情况的，酌情扣1.2分。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，得5分。	5
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，此项满分2.5分，存在不符合情况的，酌情扣0-2.5分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整此项满分2.5分，存在不符合情况的，酌情扣0-2.5分。	项目实施单位的财务管理制度及业务管理制度健全，得5分。	5
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，此项满分1.3分，存在不符合情况的，酌情扣1.3分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，此项满分1.3分，	项目符合相关管理规定，管理制度及管理措施健全。得5分。	5

地址：北京市丰台区航丰路1号院4号楼3至-17层301内14层1704室

电话：0991-8880663

中政企（北京）工程咨询有限公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明	评分依据	得分
					存在不符合情况的，酌情扣 1.3 分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，此项满分 1.2 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.2 分； ④项目实施过程是否落实到位，此项满分 1.2 分，存在不符合情况的，酌情扣 1.2 分。		
产出 （30 分）	产出数量 （6 分）	公路建设里程（公里） （6 分）	根据计划标准设定的指标，衡量实际产出情况	≥17.05 公里	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。此项满分为 6 分，得分计算：完成值为 17.05 公里时得满分，得分计算公式为=实际完成值/计划值*100%，指标得分=实际完成率*1 分。	已完成公路建设里程 17.05 公里，得 6 分。	6
	产出质量 （6 分）	公路工程质量达标率（%） （6 分）	根据计划标准设定的指标，衡量完成情况	100%	此项满分为 6 分，完成值为 100%时得满分，若补贴未按照标准发放，不得分。	实际验收时间为 2025 年 6 月 26 日，工程质量达标并验收合格，得 6 分。	6
	产出时效 （8 分）	项目完成及时率（%） （8 分）	根据计划标准设定的指标，衡量资金支付及时情况	100%	此项满分为 8 分，项目完成及时，得 8 分，每延迟 1 个月扣 1 分，延迟超过 2 个月以上，不得分。	本项目年度计划完成时间为 2025 年 7 月 15 日，实际竣工时间为 2025 年 6 月 26 日，得 8 分。	8
	产出成本 （10 分）	公路养护成本（万元/公里） （10 分）	根据计划标准设定的指标，衡量成本控制率情况，成本控制率=实	≤45.63 万元 / 公里	考察项目的成本控制情况。此项满分 10 分。成本控制率小于等于 100%时，得 1 分，每超过或减少 2%，扣 0.5 分，扣完为止。	公路养护工程款按审定价支付，项目其他费用还未进行	9.09

中政企（北京）工程咨询有限公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	指标说明	评分依据	得分
	分)		际支出（万元）/预算总额（万元）*100%			支付，实际支出等于 41.51 万元/公里。得 9.09 分	
效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	提高群众出行便利度（%）（10分）	根据计划标准设定的指标，衡量效益情况	≥95%	此项满分 10 分，有效提高农民种粮扩油积极性，得 10 分；每超过或减少 2%，扣 0.5 分，扣完为止。	项目根据项目总结显示，农民种粮扩油积极性基本达成目标，得 10 分。	10
		道路通畅率（10分）	根据计划标准设定的指标，衡量效益情况	逐步提升	此项满分 10 分，有效提升耕地质量，得 10 分；每超过或减少 2%，扣 0.5 分，扣完为止。	本项目根据工作总结显示，提升耕地质量基本达成目标，得 10 分。	10
	服务对象满意度指标（10分）	受益项目区村民满意度（%）（10分）	根据计划标准设定的指标，衡量项目区村民满意情况	=95%	此项满分为 10 分，受益项目区村民满意度达到 95%时，得 10 分，满意度未达到 95%的，每少 1%扣 1 分，扣完为止。	根据调查问卷统计结果，受益项目区村民满意度为 95.57%，得 10 分。	10
合计	100						97.33

附件 3 资金支付明细表

叶城县X534线K12+743岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目
资金执行情况统计表

序号	项目名称	支付用途	支付时间	支付金额	收款单位
1	叶城县X534线K12+743岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目（X546）	工程款	2025年4月28日	2004454.59	喀什噶尔河水利建筑工程有限公司
2					
3		工程款	2025年5月29日	2004454.59	喀什噶尔河水利建筑工程有限公司
4					
5		工程款	2025年6月18日	2004454.59	喀什噶尔河水利建筑工程有限公司
6					
7		工程款	2025年8月26日	1063971.14	喀什噶尔河水利建筑工程有限公司
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
合计：				7077334.91	

附件 4：调查问卷分析报告

叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质
升级项目（X546）调查问卷

第 1 题您是否知晓叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目？

选项	小计	比例
非常了解	111	49.12%
了解	66	29.2%
一般	33	14.6%
不了解	16	7.08%
本题有效填写人次	226	

第 2 题您通行该路段频次

选项	小计	比例
每日通行	85	37.61%
每周多次	51	22.57%
每月数次	21	9.29%
偶尔通行	69	30.53%
本题有效填写人次	226	

第 3 题您认为项目发展规划对当地运输服务的作用如何？

选项	小计	比例
作用重大	167	73.89%
作用良好	37	16.37%
作用一般	18	7.96%
作用较小	4	1.77%

中政企（北京）工程咨询有限公司

本题有效填写人次	226	
----------	-----	--

第 4 题本次提升对您日常出行、生产运输便利度提升是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	165	73. 01%
满意	47	20. 8%
一般	13	5. 75%
不太满意	1	0. 44%
本题有效填写人次	226	

第 5 题您对改造后路面平整度、路况质量满意度

选项	小计	比例
非常满意	169	74. 78%
满意	41	18. 14%
一般	15	6. 64%
不满意	1	0. 44%
本题有效填写人次	226	

第 6 题您对叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目整体效果是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	190	84. 07%
比较满意	26	11. 5%
一般	10	4. 43%
不太满意	0	0%
本题有效填写人次	226	

第 7 题您对本路段后期养护、优化提升还有哪些意见和建议？

经对调查结果分析，少数受访者提出希望持续做好后期管护、定期开展设施维护，推进路段相关项目优化升级。绝大部分对本项目无意见或建议。

附件 5 访谈记录

叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目 (X546)

相关负责人访谈提纲

1. 请您谈谈该项目的概况。

叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目 (X546), 对 X546 线从 X534 线 K12+743 岔口为起点至园艺场至河园镇至四号闸口修复养护 17.05 公里及配套交通安全附属设施等。涉及乡镇: 园艺场、河园镇、恰尔巴格镇、依提木孔镇。项目总投资及资金来源: 178 万元, 资金来源为 2025 年农村公路“以奖代补”切块资金, 县财政配套资金。目前项目已完工, 通过项目的建设能够有效的提高路网整体服务水平, 促进叶城县路网结构优化和协调发展, 改善当地交通环境, 带动经济发展和保障社会长治久安具有重要的战略意义。

2. 请您简要介绍该项目的实施流程?

首先接到项目计划表, 本单位开会研究, 开展前期工作。委派设计院对设计内容进行规划设计, 成果文件完成后, 开始立项, 取得批复后, 委派代理公司进行清单编制, 送有资质第三方对清单价审核出局招标控制价, 进行招标, 招标完成后确定施工单位, 开始进场施工, 同步委派监理进场, 项目完工后委派审计单位审核, 进行项目收尾。

3. 请您简要介绍该项目涉及到的相关职能部门有哪些, 分别在项目中承担什么职责?

项目在建设过程中, 主要涉及到地区交通运输局、县发改委、县财政局、县审计局。

地区交通运输局主要是下达计划及资金, 监管

县发改委主要是对项目审核出局批复

县财政局对招标审核出具控制价及资金拨付

县审计局主要是对项目完工确定工程量出具最终审核报告

4. 请您简要介绍该项目的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及

上述办法的实际实施过程中是如何操作的？

本项目关键环节包括征地协调、施工交通保通、质量安全管控、变更签证、计量资金支付、档案管理、竣工验收移交。
征地协调上，落实外部协调制度，专人对接乡镇、园艺场，做好农田、水利设施保护，及时化解群众诉求。
施工保通方面，按照现场及保通管理方法，分段半幅施工，避免让农民时段，做好交通疏导。
质量安全严格执行管控细则，落实原材料检验、隐蔽工程验收、旁站隐患排查。
变更签证依照管理方法制度，三方现场踏勘、留存影像、及时规范报批。
计量支付执行资金管理制度，凭审计量资料逐级审批拨付，做到专款专用。
档案实行专人管理，资料与施工进行同步收集归档。
项目完工先开展自查整改，再组织联合验收，验收完后办理道路管护移交。

5. 通过该项目的结果，您认为是否达到了预期效果？

本项目建成将完善公路网，实现交通最优化，提高路网效率，促进了区域内经济社会协调发展。改善沿线区域交通出行，改善现有公路运输条件，为人民群众出行，提供了快捷、安全、和谐的发展环境。具有促进农民脱贫、政治稳定、社会民生、经济发展等诸多方面的效益，同时配合区域规划，对促进城镇化建设、加快产业结构调整、开展新型工业化、加快发展农牧业现代化，起到了示范性。因此本项目的实施具有较好的政治、经济、社会、民生和示范作用，是保持社会稳定、加快经济发展、改善社会民生等良好的措施。

6. 请您简要说明一下单位财务管理制度是否健全？对于规范项目资金管理方面做了哪些

工作？
本单位财务管理制度总体健全。已建立覆盖预算管理、资金管理、资产管理、项目资金管理、财务审批、内控监督、会计核算等系列财务制度，形成较为完整的制度体系；明确财务岗位职责、审批流程、资金使用标准，能够严格遵循《预算法》《政府会计制度》等法律法规开展财务工作，制度能够适应单位业务运行与项目管理需求。

(1) 强化项目资金预算源头管控，严格执行项目预算编制与评审，

做到项目立项与资金预算同步审核,坚持“先有预算、后有支出”;细化项目支出明细,严禁无预算、超预算支出,从源头规范资金投向。

(2)严格资金审批与支付流程,落实分级审批制度,项目资金支出履行经办人、业务负责人、财务审核、领导审批流程。支付前校验合同、发票、成果资料等原始凭证,确保资金支付依据充分,杜绝不合规支出。

(3)实行项目资金专款专用管理,对各类项目资金单独核算,专项记账,清晰区分项目经费与日常运转经费,严禁挤占、截留、挪用项目资金,清晰跟踪资金使用轨迹。

(4)规范项目合同与采购管理,项目实施严格执行政府采购,招投标相关规定,规范项目合同签订管理,明确付款节点、履行要求,依据项目履约进度按节点支付,严禁超额支付。

7. 请您谈谈该项目过程中出现的问题或难点,以及下一步的工作规划。

项目途经村镇、农田、灌溉区,征地协调、群众沟通难度大,施工易受干扰;沿线水利设施多,施工受限;道路为群众出行和农产品运输主通道,施工保通压力大,丰幅施工影响进度;工程变更、现场签证资料报送不及时,计量支付衔接不畅,资金执行偏慢;过程资料台账管理不够规范。

加强乡镇、村社协调,做好群众工作,保障施工环境,保护水利设施。优化交通导行和施工组织,在保通保安全前提下加快推进,及时完善变更、计量、签证资料,加快资金支付,规范使用。抢抓施工窗口期,紧盯质量、安全、进度,严控工程标准。健全联动机制,规范台账和档案管理,按期完成建设并做好移交管护。

8. 该项目在实施过程中是否存在相关部门检查发现需要整改的问题?如有提供整改资料。

无。

9. 请您简述该项目取得的成绩与经验做法。

一、主要成绩

(1)道路通行能力显著提升,完成路面提质改造、安防完善、沿线设施升级,道路更安全、平整、通畅,有效改善园艺场、园园镇及沿线群众出行条件。

(2)服务乡村振兴作用突出,打通农产品运输通道,降低运输成本,方便

群众生产生活，带动沿线农业、林果业发展，社会效益和民生效益明显。

(3) 工程质量与安全总体可控，严格按规范施工，落实监理管控，未发生重大质量安全问题，项目整体推进有序。

(4) 沿线群众满意度较高，解决了多年出行不便、路差的问题，得到乡镇、村社和群众认可。

二、经验做法

(1) 强化统筹协调，形成工作合力，主动对接乡镇、村社、水利等部门，及时解决占地、水渠保护、群众诉求等问题，保障施工环境。

(2) 坚持民生优先，做好保通保畅，采取半幅施工，分段推进，加强疏导，最大限度减少对群众出行和农业生产影响。

(3) 严格规范管理，严把质量安全，落实建设、监理、施工三方责任，强化过程管控、隐蔽工程验收和现场巡查。

(4) 规范资金使用，确保专款专用，严格执行计量支付、资料审核，做到按进度、按规范拨付资金，资金使用合规高效。

(5) 紧盯现场，靠前服务，及时解决施工难点，优化工序组织，推动项目按期有序实施，切实把民生工程办好办实。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
叶城县交通运输局	沈恩	15003072228	

附件 6 绩效评价征求意见表

叶城县人民政府

叶城县

绩效评价征求意见表

填表时间	2026年8月5日
项目名称	叶城县X534线K12+743岔口—园艺场—河园镇—四号闸口提质升级项目(X546)
意见建议	无意见 包巧娃 15099002627

附件 7 绩效评价报告确认函

绩效评价报告确认函

叶城县财政局：

我单位已完成对叶城县 X534 线 K12+743 岔口-园艺场-河园镇-四号闸口提质升级项目（X546）的绩效评价，提请贵单位对报告内容在充分核实的基础上予以确认。如有修改意见请书面返回。

中政企（北京）工程咨询有限公司

2026 年 8 月 10 日

审核意见： 无 叶城县财政局	
已审核，无异议  叶城县财政局	有异议，修改意见见另附表 叶城县财政局

附件 8 现场检查照片



附件 9 评价组情况

姓名	担任工作	专业	资质或职位	主要职责
孙绍基	项目主评人	工商管理	高级经济师	对绩效评价工作总体方案及绩效评价指标体系进行整体把关和指导，对绩效评价结论和报告整体质量进行最终复核。
黄丽蓉	外聘专家	经济管理	高级经济师	对绩效评价工作程序及绩效评价指标体系进行技术指导审核，对绩效评价结论的完整性、准确性、规范性、合理性进行审核指导，对出具报告的标准及质量进行审核把关。
佟丽崎	外聘专家	建筑经济	高级经济师	对绩效评价指标体系进行技术指导审核，对绩效评价结论的完整性、准确性、规范性、合理性进行审核指导。
张瑞	项目负责人	财务	中级会计师	整理及分析数据，制定绩效评价工作方案，组织实施绩效评价工作
李永驰	项目组成员	经济(商业)	中级工程师	负责收集、整理、归类项目相关资料；协助负责人整理调研工作材料、梳理项目相关资料和数据、开展指标评价分析等工作，并对独立完成的部分工作内容负责。
马若梅	项目组成员	绩效	绩效评价师	负责收集、整理、归类项目相关资料；协助负责人整理调研工作材料、梳理项目相关资料和数据、开展指标评价分析等工作，并对独立完成的部分工作内容负责。